

Nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbets dagar	augusti 2022				september 2022				oktober 2022				november 2022				december 2022				januari 2023				februari 2023				mars 2023	
					33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Etablering		2022-08-15	5																														
2	Försyn, uppmärkning fönster port 1A-B		2022-08-22	1																														
3	Demontering fönster port 1A-B		2022-08-22	3																														
4	Renovering/glasning/målning port 1A-B		2022-08-24	21																														
5	Återmontering/färdigställande port 1A-B		2022-09-21	3																														
6	Försyn, uppmärkning fönster port 1C-D		2022-09-02	1																														
7	Demontering fönster port 1C-D		2022-09-05	3																														
8	Renovering/glasning/målning port 1C-D		2022-09-07	21																														
9	Återmontering/färdigställande port 1C-D		2022-10-05	3																														
10	Försyn, uppmärkning fönster port 3 samt 5A		2022-09-16	1																														
11	Demontering fönster port 3 samt 5A		2022-09-19	3																														
12	Renovering/glasning/målning port 3 samt 5A		2022-09-21	21																														
13	Återmontering/färdigställande port 3 samt 5A		2022-10-19	3																														
14	Försyn, uppmärkning fönster port 5B-C		2022-09-30	1																														
15	Demontering fönster port 5B-C		2022-10-03	3																														
16	Renovering/glasning/målning port 5B-C		2022-10-05	21																														
17	Återmontering/färdigställande port 5B-C		2022-11-02	3																														
18	Försyn, uppmärkning fönster port 7		2022-10-14	1																														
19	Demontering fönster port 7		2022-10-17	3																														
20	Renovering/glasning/målning port 7		2022-10-19	21																														
21	Återmontering/färdigställande port 7		2022-11-16	3																														
22	Försyn, uppmärkning fönster port 9A-B		2022-10-28	1																														
23	Demontering fönster port 9A-B		2022-10-31	3																														
24	Renovering/glasning/målning port 9A-B		2022-11-02	21																														
25	Återmontering/färdigställande port 9A-B		2022-11-30	3																														
26	Försyn, uppmärkning fönster port 11		2022-11-11	1																														
27	Demontering fönster port 11		2022-11-14	3																														
28	Renovering/glasning/målning port 11		2022-11-16	21																														
29	Återmontering/färdigställande port 11		2022-12-14	3																														
30	Försyn, uppmärkning fönster port 13 A-B		2023-01-09	1																														
31	Demontering fönster port 13 A-B		2023-01-09	3																														
32	Renovering/glasning/målning port 13 A-B		2023-01-11	21																														
33	Återmontering/färdigställande port 13 A-B		2023-02-08	3																														
34	Försyn, uppmärkning fönster port 15-A-B		2023-01-20	1																														
35	Demontering fönster port 15 A-B		2023-01-23	3																														
36	Renovering/glasning/målning port 15 A-B		2023-01-25	21																														
37	Återmontering/färdigställande port 15 A-B		2023-02-22	3																														
38	Butikspartier, allmänna utrymmen, trapphus etc.		2022-09-05	55																														
39	Avetablering		2023-02-27	5																														
40																																		